

LISTADO DE PROYECTOS VIGENTES A JUNIO DE 2010

Fecha	Decreto	Origen Fondos	Tipo Proyecto	Rut Consultor	Nombre Socios	Montos	Fecha Inicio Contrato	Fecha Vto.	Estado Avance
06-02-2009	136	SUBDERE	Colector Alcantarillado Islita	9.719.019-4	Patricia Ramirez Fuentes	42.728.000	18-12-2009	17-09-2009	95%
06-02-2009	16	GORE	Actualizacion Plan Regulador	9.244.812-6	Ivan Scheleff Bustos	146.671.961	12-02-2009	12-10-2013	52%
22-05-2008	90	GORE	APR GACITUA	13.473.739-5	Maria Moya Marquez	10.750.000	02-06-2008	22-10-2009	98%
22-05-2008	91	GORE	APR OLEA	13.473.739-5	Maria Moya Marquez	10.650.000	02-06-2008	22-10-2009	98%
02-11-2009	99	GORE	Mejoramiento APR Islita	78.958.070-7	Ingeniería Alemana S.A.	18.850.000	29-10-2009	28-03-2010	64%
20-04-2010	68	GORE	Techumbre Mult. Escuela Las Mercedes	8.218.781-2	Manuel Barrera Lagos	37.654.173	20-04-2010	20-07-2010	25%
11-05-2010	1204	GORE	Reparacion Muro Liceo Isla de Maipo	8.218.781-2	Manuel Barrera Lagos	16.717.000	11-05-2010	11-07-2010	50%
07-06-2010	1435	GORE	Reparacion Muro Escuela San Ant. Nalt.	9.384.564-1	Oswaldo Sepulveda Tapia	11.930.224	08-06-2010	08-07-2010	25%
07-06-2010	1444	GORE	Reparacion Techumbre Centro Gen. Bas.	6.867.024-1	Hugo Neumann Gonzalez	17.177.849	09-06-2010	09-08-2010	15%