

LISTADO DE PROYECTOS VIGENTES NOVIEMBRE 2009

| | Fecha | Decreto | Origen Fondos | Tipo Proyecto | Rut Consultor | Nombre Socios | Montos | Fecha Inicio Contrato | Fecha Vto. | Estado Avance |
|---|------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1 | 06-02-2009 | 136 | SUBDERE | Colector Alcantarillado Islita | 9.719.019-4 | Patricia Ramirez Fuentes | 42.728.000 | 18-12-2009 | 17-09-2009 | 80% |
| 2 | 06-02-2009 | 16 | GORE | Actualizacion Plan Regulador | 9.244.812-6 | Ivan Scheleff Bustos | 146.671.961 | 12-02-2009 | 12-10-2013 | 40% |
| 3 | | | | | 83965.338-K | Julio Poblete Castro | | | | |
| 4 | 22-05-2008 | 90 | GORE | APR GACITUA | 13.473.739-5 | Maria Moya Marquez | 10.750.000 | 02-06-2008 | 22-10-2009 | 95% |
| 5 | 22-05-2008 | 91 | GORE | APR OLEA | 13.473.739-5 | Maria Moya Marquez | 10.650.000 | 02-06-2008 | 22-10-2009 | 95% |
| 6 | 03-08-2009 | 1895 | GORE | PMU 2ª Reposición Veredas | | Administración Directa | 19.131.000 | 03-08-2009 | 03-12-2009 | 60% |
| 7 | 22-10-2009 | 94 | SUBDERE | Instalación Focos Fotovoltaicos | 78.732.230-1 | Soc. Plaspak Maquinarias Ltda. | 3.051.000 | 26-10-2009 | 26-01-2010 | 50% |
| 8 | 02-11-2009 | 99 | GORE | Mejoramiento APR Islita | 78.958.070-7 | Ingeniería Alemana S.A. | 18.850.000 | 29-10-2009 | 28-03-2010 | 10% |
| 9 | 02-11-2009 | 97 | SUBDERE | Planta de Tratamiento C.G.B. | 96.819.170-5 | Ahlstrom-Platt S.A. | 49.026.751 | 28-10-2009 | 28-01-2010 | 15% |