



## LISTADO DE PROYECTOS VIGENTES ABRIL 2009

	Fecha	Decreto	Origen Fondos	Tipo Proyecto	Rut Consultor	Nombre Socios	Montos	Fecha Inicio Contrato	Fecha Vto.	Estado Avance
1	14-01-2009	129	GORE	Plaza Islita II etapa		Administración Directa	16.000.000	01-02-2009	31-05-2009	80%
2	06-02-2009	136	SUBDERE	Colector Alcantarillado Islita	9.719.019-4	Patricia Ramirez Fuentes	42.728.000	18-12-2009	16-06-2009	20%
3	06-03-2009	554	GORE	PMU 1ª cuota Cancha Carreras		Administración Directa	22.020.000	01-03-2009	31-07-2009	20%
4	06-02-2009	16	GORE	Actualizacion Plan Regulador	9.244.812-6	Ivan Scheleff Bustos	146.671.961	12-02-2009	12-10-2013	5%
					83965.338-K	Julio Poblete Castro				
5	22-05-2008	90	GORE	APR GACITUA	13.473.739-5	Maria Moya Marquez	10.750.000	02-06-2008	22-10-2009	90%
6	22-05-2008	91	GORE	APR OLEA	13.473.739-5	Maria Moya Marquez	10.650.000	02-06-2008	22-10-2009	90%